

設計図書等回答書

令和 8 年 10 月 6 日

|     |                                                                                         |                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 工事名 | 田村消防署三春分署新築工事                                                                           |                                                                          |
| No. | 質問事項                                                                                    | 回答内容                                                                     |
| 1   | し尿浄化槽地盤改良工事の設計書では改良径がΦ1200×6本と記載があり、図面（M-28）ではΦ800×6本とある。Φ800×6本が正で良いか。                 | ご指摘のとおり、図面（M-28）のΦ800×6本を正とします。<br>なお、設計書の数量表記はΦ1200ですが、単価はΦ800を採用しています。 |
| 2   | 浄化槽地盤改良工事の設計図書（M-28）の工法の欄に深層混合処理工法（炎工法）とあるが、同等工法でも良いか？                                  | 設計図書に示した仕様からの変更は、契約締結後に協議をお願いします。                                        |
| 3   | 警察官宿舎浄化槽二次側排水について M-34 図に給排水設備撤去図があり、M-23 図に最終の接続状況の記入がありますが、工事期間の接続可能になるまでの処置をご指示ください。 | 新規排水管を敷設した後に、警察官宿舎側の利用制限（数時間程度）を伴う短期間の切替施工を想定しています。                      |
| 4   |                                                                                         |                                                                          |
| 5   |                                                                                         |                                                                          |